



EUROPE VERTRIEBS GMBH

Firmenstempel Estrichleger

Aufheizprotokoll

für Zement - Dünnzuschuss (K-RAPID)

Bauherr:

Baustelle:

Estrichleger:

Heizungsbauer:

Heizsystem:

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizungen begonnen am:

Min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

Protokoll Funktionsheizungen:

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift
Einbautag	bis +20 °C		
Nach 18 Stunden	+35 °C		
2. Tag	+45 °C		
3. Tag	+55 °C		
4. Tag	+45 °C senken		
5. Tag	auf +20 °C senken und halten bis zur Bodenbelegung		

Achtung: Keine Nachtabenkung!

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Oberbodenleger vorgelegt werden

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durchzuführen!

Unterschriften:

Blank space for signature

Ort/Datum Fachfirma für Estricharbeiten

Blank space for signature

Ort/Datum Fachfirma für Heizungsbau