



EUROPE VERTRIEBS GMBH

Firmenstempel Estrichleger

Aufheizprotokoll 5 - 8 Tage

für Zementestriche (**K-SPEED WATER**)

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Zusatzmitteldosierung: ml **K-SPEED WATER** / pro Mischung 50 kg Zement

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizen begonnen am:

min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

Protokoll Funktionsheizen:

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift Techniker
Die ersten 24 Std.	Kein Heizen zulässig		
1. Tag	+15 °C - +20°C		
2. Tag	+25 °C - +30°C		
3. Tag	+35 °C - +40 °C		
4. - 6. Tag	+40 °C - +55 °C bzw. Höchstleistung der Heizung einstellen		
7. Tag	+30 °C		
8. Tag	auf +20 °C senken		

Achtung: Keine Nachtabenkung!

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Estrichleger vorgelegt werden

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durch zu führen!

Unterschriften:

Ort / Datum Fachfirma für Estricharbeiten

Ort / Datum Fachfirma für Heizungsbau

K-TEC Europe Vertriebs GmbH
Am Zubringer 5 - 7
DE - 97509 Unterspiesheim

Telefon: +49 (0) 9723 / 91 50 20
Fax: +49 (0) 9723 / 91 50 25
E-Mail: info@k-tec-europe.com